Anlage 5 **(vom Anlagenerrichter auszufüllen)**

Inbetriebsetzungsprotokoll – Erzeugungsanlagen Niederspannung

Anlagenanschrift

Vorname, Name _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Anlagenerrichter
(Elektrofachbetrieb)

Firma _____

Anschrift _____

Telefon, E-Mail _____

Erzeugungsanlage

max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW

Modulleistung/Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kWp

☐ Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?

☐ Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes EEG2 mit dem Anlagenaufbau?

☐ Abrechnungsmessung: Vorprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?

☐ Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?

☐ Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?

☐ Eingestellter Wert für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U_n

☐ Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?

☐ Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?
Fernsteuerung ☐ 70%-Regelung ☐

Meldung Bundesnetzagentur

☐ Eigenerzeugung wurde gemäß EEG § 16 (2) der BNA gemeldet

TF-Sperre

In der Anschlusszusage gefordert? ☐ ja ☐ nein

☐ eingebaut ☐ Prüfprotokoll liegt vor

Die Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Laien dürfen diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.
Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage gemäß DGUV V3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am:_____

_____	_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber	Unterschrift Anlagenerrichter